

закупка стенов в ООО «Веста» по счету №85 от 25.06.2024г на сумму 16500,00- 3 стенов и размещены около почтовых ящиков.

Оплата за стенов отнесена на статью «Содержание дома».

АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

6. ООО «Герц» счет №04203 от 01.07.2024г и счет-фактура №01795 от 03.07.2024г на светильники в количестве 90 шт. на сумму 152235,0 руб. Материал корпуса светильников-алюминий, материал плафонов-стекло, Степень защиты- IP54 цоколь E27.

При подготовке дома к отопительному сезону, были обследованы все светильники на переходных балконах, являющимися путями эвакуации при чрезвычайных ситуациях (не соблюдение требований привело бы к отказу выдачи акта готовности дома к отопительному сезону и штрафным санкциям со стороны Пожнадзора, а также необходимо было учесть и антитеррористические мероприятия по ГО). Более 67 светильников находились в нерабочем состоянии, а именно: коррозия токоведущих элементов и проводников, окисление проводов, подходящих к светильнику, разрушение и выкрашивание пластмассовых патронов от перегрева и времени эксплуатации, коррозия корпуса и разрушение крепления светильников.

Светильники были смонтированы и установлены в 2003 году, полная переборка и замена электроарматуры не целесообразна.

Демонтаж светильников, переподключение и монтаж выполнены квалифицированными электромонтерами имеющих соответствующий допуск ООО «ЕвроПитер», оплату по договору произвел ИП «Поставский А.В» ОГРНИП 318784700081881(утилизация металлолома) за работы-93000,0 руб. и материалы -13168,0 руб.

№п/п	Вид работ	ед. изм.	Объем	Работы	
				цена за единицу, руб	стоимость, руб
1	Демонтаж уличного светильника/ переподключение/монтаж	шт.	90,00	1000,00	90000,00
2	Доставка материалов	шт.	1,00	3000,00	3000,00
Итого стоимость работ:					93000,00

№п/п	Наименование материала	ед. изм.	Объем	Материал	
				цена за единицу, руб	стоимость, руб
1	Клемма на 2 провода Wago 221-412 0,2-4 кв.мм с рычажками без пасты (100 шт.)	шт.	2,00	4740,00	9480,00
2	Смазка силиконовая для механических соединений и контактов 400 мл аэрозоль Rexant	шт.	2,00	344,00	688,00
3	Расходные материалы	шт.	1,00	3000,00	3000,00
Итого стоимость материалов:					13168,00
Итого стоимость по смете:					106168,00

В целях соблюдения правил пожарной безопасности и восстановление работоспособности системы аварийного освещения, (п. 27 ПП РФ от 03.04.2013 № 290), выполнены работы по монтажу светильников на переходных балконах, которые являются путями эвакуации людей при пожаре и др. чрезвычайных ситуациях.